



Projekt: Stadion Nord
Neubau Umkleide
Osterwicker Straße
Coesfeld

Bauherr: DJK Eiiinracht Coesfeld VBRS e.V.
Reinigungsstraße 12
48653 Coesfeld

Kostenstand: 21.08.2018

Kostenverlauf, brutto

Stadion Nord- Umkleide- DJK Coesfeld (17037-180709)

Kostenberechnung	Aufmaßprüfung	Vorraussichtliche Abrechnungssumme
- Kostenberechnung Gesamt, Brutto: 825.000,01 EUR	- Aufmaß Gesamt, Brutto: - Sicherheitseinbehalte, Gesa...	- Vorrauss. Abrechnungssumme, Brutto: 823.626,03 EUR
Vergabe	Zahlungsfreigaben	Mehr-/Minderkosten (Auftrag-Prognose)
- Auftrag Gesamt, Brutto: 823.379,32 EUR	- Zahlungsfreigabe, Brutto:	- Zur erwartende Mehr-/Minderkosten 246,71
- Nachtrag / Änder. / Ergänzung:	- noch zu erwartende Rechnungssumme, Brutto 823.626,03 EUR	Mehr-/Minderkosten (Kostenberechnung-Prognose)
Vergabe einschl. Nachträge		- Zur erwartende Mehr-/Minderkosten -1.373,98

LV-Nr. / Bezeichnung	Kostenberechnung Gewerkschätzung	Vergabe		Kostenanschlag Beauftragt	Rechnungsfreigabe Auszahlungsbetrag	Vorraussichtl. Abrechnungssumme Prognose (Quelle)	Vorraussichtliche Mehr-/Minderkosten Vergabe-Prognose	zu erwartende Rechnungen Prognose - Rechnung
		Hauptauftrag	Nachtrag / Änderung / Ergänzung					
Stadion Nord- Umkleide- DJK Coesfeld	825.000,01	823.379,32		823.379,32		823.626,03	246,71	823.626,03 100,0 %
307 Rohbauarbeiten	200.674,04	<u>228.307,41</u>		228.307,41		228.307,41 (AUF)		228.307,41 100,0 %
311 Dachdeckerarbeiten	74.963,46	<u>54.571,79</u>		54.571,79		54.571,79 (AUF)		54.571,79 100,0 %
312 Tischlerarbeiten-Fenster und Aussentüren	41.318,70	<u>19.814,18</u>		19.814,18		19.814,18 (AUF)		19.814,18 100,0 %
313 Toranlage (N.N.) N.N.		<u>11.424,00</u>		11.424,00		11.424,00 (AUF)		11.424,00 100,0 %
314 WC-Trennwände (N.N.) N.N.		<u>4.093,60</u>		4.093,60		4.093,60 (AUF)		4.093,60 100,0 %
320 Estricharbeiten	12.088,14	<u>11.006,31</u>		11.006,31		11.006,31 (AUF)		11.006,31 100,0 %

Alle Einzelbeträge Brutto in EUR

Kostenverlauf, brutto

Stadion Nord- Umkleide- DJK Coesfeld (17037-180709)

LV-Nr. / Bezeichnung	Kostens- berechnung	1)	Vergabe		Kostens- anschlag	Rechnungs- freigabe	Vorrassichl. Abrechnungssumme	Vorraussichtliche Mehr-/Minderkosten	zu erwartende Rechnungen
			Hauptauftrag	Nachtrag / Ände- rung / Ergänzung					
321 Fliesen und Natursteinarbeiten	Gewerke- schätzung	57.472,84	<u>43.273,46</u>		43.273,46		43.273,46 (AUF)		43.273,46 100,0 %
322 Tischlerarbeiten - Innentüren		24.515,31	<u>23.422,77</u>		23.422,77		23.422,77 (AUF)		23.422,77 100,0 %
328 Malerarbeiten		64.366,51	<u>60.766,76</u>		60.766,76		60.766,76 (AUF)		60.766,76 100,0 %
330 Allgemein / Sonstiges		245,52					245,52 (BUD)	245,52	245,52 100,0 %
401 Heizung- und Sanitärinstallationsarbeiten		101.467,30	<u>117.902,90</u>		117.902,90		117.902,90 (AUF)		117.902,90 100,0 %
403 Elektroinstallationsarbeiten		41.650,00	<u>51.277,62</u>		51.277,62		51.277,62 (AUF)		51.277,62 100,0 %
500 Außenanlagen		35.700,00	<u>26.991,52</u>		26.991,52		26.991,52 (AUF)		26.991,52 100,0 %
701 Architektenleistung (Steinberg & Koeppen) Steinberg & Koeppen		83.895,00	<u>83.895,00</u>		83.895,00		83.895,00 (AUF)		83.895,00 100,0 %
702 Tragwerksplanung (N.N.) N.N.		30.345,00	<u>30.345,00</u>		30.345,00		30.345,00 (AUF)		30.345,00 100,0 %
703 Gutachter Brandschutz (N.N.) N.N.		2.380,00	<u>2.380,00</u>		2.380,00		2.380,00 (AUF)		2.380,00 100,0 %
704 Gutachter Schall- und Wärmeschutz (N.N.) N.N.		2.380,00	<u>2.380,00</u>		2.380,00		2.380,00 (AUF)		2.380,00 100,0 %
705 Faching. H - S - L - Eit. (Steinberg & Koeppen) Steinberg & Koeppen		39.032,00	<u>39.032,00</u>		39.032,00		39.032,00 (AUF)		39.032,00 100,0 %
707 Behörden und Genehmigungen		1,19					1,19 (BUD)	1,19	1,19 100,0 %
708 Statikprüfung (N.N.) N.N.		5.950,00	<u>5.950,00</u>		5.950,00		5.950,00 (AUF)		5.950,00 100,0 %
709 Baugrunduntersuchung (N.N.) N.N.		1.785,00	<u>1.785,00</u>		1.785,00		1.785,00 (AUF)		1.785,00 100,0 %

Alle Einzelbeträge Brutto in EUR

Kostenverlauf, brutto

LV-Nr. / Bezeichnung	Kostenberechnung Gewerkschätzung	1)	Vergabe		Kostenansatz Beauftrag	Rechnungsfreigabe Auszahlungsbeitrag	Voraussichtl. Abrechnungssumme Prognose (Quelle)	Voraussichtliche Mehr-/Minderkosten Vergabe-Prognose	zu erwartende Rechnungen Prognose - Rechnung
			Hauptauftrag	Nachtrag / Änderung / Ergänzung					
710 Vermessungsingenieur (N.N.) N.N.	2.380,00		2.380,00		2.380,00		2.380,00 (AUF)		2.380,00 100,0 %
711 Sicherheit- und Gesundheitskoordination (N.N.) N.N.	2.380,00		2.380,00		2.380,00		2.380,00 (AUF)		2.380,00 100,0 %
<p>Stadion Nord- Umkleide- DJK Coesfeld</p> <p>Gesamt, Brutto: <u>825.000,01</u> <u>823.379,32</u> <u>823.379,32</u> <u>823.626,03</u> <u>246,71</u> <u>823.626,03</u> <u>100,0 %</u></p>									